

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по ХВ

И.Г. Якимович

« _____ » _____ 2024 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 г.г.

КГБУЗ «Ачинская МРБ»

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Затраты, тыс. руб.	
				Средства предприятия	Средства бюджета
1. КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» (5 м-н, № 51)					
1.1.	Замена дефектных участков трубопроводов системы отопления, ГВС, ХВС, в подвальных помещениях и по этажам, замена дефектных сборок запорной арматуры, замена дефектных приборов отопления, реконструкция теплового узла, замена ввода тепловых сетей в терапевтическом корпусе.				
1.2.	Замена дефектных участков трубопроводов системы отопления, ГВС, ХВС по этажам, замена дефектных сборок запорной арматуры на систему отопления по этажам в хирургическом корпусе.				
1.3.	Замена дефектных участков трубопроводов системы отопления, ГВС, ХВС, замена дефектной запорной арматуры, задвижек на тепловом пункте, замена дефектных сборок запорной арматуры, замена дефектных приборов отопления по этажам в пристройке хирургического корпуса.	май-июль 2024г	В.Ф. Бибиков, Начальник РОС		
1.4.	Замена дефектных участков трубопроводов системы отопления, ГВС, ХВС, замена дефектных сборок запорной арматуры, в Поликлиника №3				
1.5.	Замена теплоизоляции трубопровода, замена дефектных сборок к приборам отопления в травматологическом пункте.				
1.6.	Замена дефектных сборок в подвальном помещении и				

	приборов отопления по этажам в офтальмологической отделении.		
1.7.	Замена запорной арматуры по кабинетам в клинико-диагностической поликлинике МРБ и ревизия.		
1.8.	Ревизия на тепловом узле в Нагорновской участковой больнице.	август 2024 г	
1.9.	Замена дефектных участков трубопроводов системы отопления, запорной арматуры и приборов отопления в КДЦ.	август 2024 г	
1.10.	Ревизия, замена дефектных участков трубопроводов системы отопления и приборов отопления в Тарутинской сельской врачебной амбулатории	июнь 2024 г	
1.11.	Ревизия и ремонт запорной арматуры, оборудования в Белоярском ФАПе.	август 2024 г	

2. Станция скорой медицинской помощи (ул. Суркова, 25)

2.1.	Ремонт элеваторного узла. Замена дефектных участков трубопроводов системы отопления, ГВС, ХВС, дефектных сборок запорной арматуры, дефектных приборов отопления по этажам.	май-июнь 2024г.	В.Ф. Бибиков, Начальник РОС
------	--	--------------------	--------------------------------

3. Поликлиника № 1 (ул. Папушинского, 10)

3.1.	Ревизия, замена дефектных участков трубопроводов системы отопления, ГВС и ХВС, сборка запорной арматуры замена дефектных приборов отопления по кабинетам.	июль 2024 г.	В.Ф. Бибиков, Начальник РОС
------	---	-----------------	--------------------------------

4. Поликлиника № 2 (квартал 25, дом 1, пом. № 81)

4.1.	Ревизия, замена дефектных участков трубопроводов, замена дефектных сборок, запорной арматуры в подвальном помещении. Замена дефектных участков трубопроводов системы отопления, ГВС, ХВС, замена дефектных сборок запорной арматуры, замена дефектных приборов отопления по кабинетам.	июль 2024 г.	В.Ф. Бибиков, Начальник РОС
------	--	-----------------	--------------------------------

5. Филиал № 1 (пер. Новосибирский, 71)

5.1	Замена дефектных участков трубопроводов системы отопления, ГВС, ХВС, запорной арматуры, сборок, приборов отопления в главном корпусе «А», переходе в поликлинику, поликлинике, пищеблоке.	Июль-август 2024 г.	В.Ф. Бибииков, Начальник РОС
-----	---	---------------------	------------------------------

6. По всем объектам КГБУЗ «Ачинская МРБ»

6.1.	Ревизия и ремонт запорной арматуры, оборудования и устройств тепловых пунктов.	май-сентябрь 2024 г.	В.Ф. Бибииков, Начальник РОС
6.2.	Гидропневмопромывка системы отопления и тепловых сетей.	май-июнь 2024 г.	В.Ф. Бибииков, Начальник РОС
6.3.	Проведение гидравлических испытаний систем отопления и тепловых сетей.	август 2024 г.	В.Ф. Бибииков, Начальник РОС
6.4.	Антикоррозийное покрытие трубопроводов систем отопления и тепловых сетей	август 2024 г.	В.Ф. Бибииков, Начальник РОС
6.5.	Изоляция трубопроводов теплосетей, разводок систем отопления	август 2024 г.	В.Ф. Бибииков, Начальник РОС

Начальник ремонтно оперативной службы



В. Ф. Бибииков

«Согласовано»

Ген.директор ООО «Теплосеть»

В.Ю.Овчинников

« »

2024 г.

«Утверждаю»

И.о.Заместителя главного врача по ХВ

Ю.А.Петроченко

« »

2024 г.

ГРАФИК

Гидропромывки и опресовки И.Т.П. и системы отопления подразделений
КГБУЗ «Ачинская МРБ» на 2024 г. – 2025 г.

№ п/п	Срок исполнения	Наименование объектов	Представитель ООО «Теплосеть», №телефона	Примечания
1	22.05.24, 23.05.24, 24.05.24, 27.05.24, 28.05. 2024 г. 29.05.24	Филиал №1, ул. Новосибирская 71., пищевблок., поликлиника №3		
2	30.05.2024 г.	Поликлиника №2		
3	31.05.2024г. 03.06.2024г. 04.06.2024г. 05.06.2024г. 06.06.2024г. 07.06.2024г. 10.06.2024г. 11.06.2024 г. 13.06.2024г.	*Хирургический корпус., *Терапевтический корпус; *Пристройка хирургического корпуса *административный корпус; *пищевблок МРБ; *КДП; *ПАО *офтальмологическое отд.; *РОС (ремонтно оперативная служба).		
4	14.06.2024г. 17.06.2024г.	*автохозяйство; ул. Батурина 9.		
5	18.06.2024г. 19.06.2024г.	*Станция скорой медицинской помощи, ул. Суркова 21.		
6	20.06.2024 г. 21.06.2024 г.	*Поликлиника №1 ул.Патушинского		
7	24.06.2024 г. 25.06.2024 г.	*прачечный цех, ул. Лапенкова 7а		
8	26.06.2024 г. 27.06.2024 г.	* Травматологический пункт, пер.Пионерский 32.		
9	28.06.2024 г.	* Причудымская амбулатория, Ачинский р-н.		
10	28.06.2024 г.	*Тарутинская амбулаторияяаяя. Ачинский р-н		

Начальник РОС



В.Ф.Бибииков

Менеджер ПТО ООО «Теплосеть»



А.А.Ильин